

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 5
<b>Datum</b>	2008-06-23, kl. 10.00-11.30
<b>Plats</b>	Kommunförbundets hus, Klippans kommun
<b>Närvarande</b>	Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Birgitta Johansson Sternerup (BJS), Klippans kommun Rikard Muth (RM), Klippans kommun Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
<b>Distribueras även till:</b>	Nils-Olof Carlsson (NOC), Klippans kommun, ordförande, kommunens projektledare och ombud Björn Pettersson (BP), Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Maria Mohlin (MM), Länsstyrelsen i Skåne Tobias Berglin (TB), SGU, kontaktperson

---

I dagordningen ingick följande punkter:

- 1. Formalia**
- 2. Läderfabriksfastigheten**
- 3. Kontorshuset**
- 4. Mejeriet**
- 5. Rivningsplan mm**
- 6. Förberedelser för sanering av villatomter**
- 7. Informationsinsatser**
- 8. Ekonomi**
- 9. Övrigt**
- 10. Kommande möten**
- 11. Avslutning**

Mötet hölls enligt följande:

**1. Formalia**

Birgitta Johansson Sternerup valdes till mötesordförande. Dagordningen godkändes. Minnesanteckningarna för föregående möte godkändes för justering.

### **2. Läderfabriksfastigheten**

Kabeltjuvar har varit i farten i läderfabriken. Kommunen har efter denna händelse vidtagit åtgärder för att försvåra åtkomst till strömförande ledningar.

Taxeringsvärdet för läderfabriksfastigheten är orimligt högt. Dialog förs med konkursförvaltaren för att korrigera detta.

### **3. Kontorshuset**

Renovering av taket pågår. Endast de delar av taket som är skadat repareras.

NOC har förberett så att kontorshuset får egen el-försörjning när hyresgästerna flyttar ut.

### **4. Mejeriet**

Taxeringsvärdet på g:a Mejeriet ska kontrolleras inför köpet.

### **5. Rivningsplan mm**

Startmöte med Ramböll hölls den 17 juni. Kommunen framförde att man vill genomföra projektet i sin helhet utan etappindelning för att inte tappa helhetssynen. Ramböll återkommer med en aktivitetsplan som är budgeterad och tidsatt som ska fastställas i samråd med kommunen. Kommunen har bett att även rivningsplan mm för mejeriet ska ingå så att en tilläggsbeställning på detta kan göras.

### **6. Förberedelser för sanering av villatomter**

Tilldelningsbeslut skickades ut den 18 juni och det är Sweco som fått uppdraget. Avtal skrivs när överklagandetiden gått ut under förutsättning att inget överklagande kommer in.

Kommunen kommer att föreslå att startmöte med konsulten hålls den 13 augusti. Därefter ska möte med berörda villaägare hållas där även upphandlad konsult deltar innan informationsmötet för allmänheten som är planerat till den 1 september.

### **7. Informationsinsatser**

TH, ZI och NOC träffas v33 för att planera kommande informationsinsatser i projektet.

### **8. Ekonomi**

Ekonomiredovisningen kommer att göras med en förstasida där budget och summan av hittills rekviderade medel anges. Upplägget på kvartalsredovisningen ska stämmas av med MA vid nästa tillfälle. Kommunen ska förvarna Naturvårdsverket om stora utbetalningar förväntas kommande år. MA informerar om att Naturvårdsverket troligen kommer att förändra redovisningssystemet i framtiden.

### **9. Övrigt**

TH, ZI och NOC kommer att delta på endagsseminarium om saneringen i Elnaryd den 4 september.

## **Minnesanteckningar**

TH, ZI och NOC har haft ett första möte med elever och lärare på gymnasieskolan avseende projektarbete.

BJS kommer att lämna tillbaka tavlan på den gamla läderfabriken vi fått låna från Göte Lantz under dagen.

### **10. Kommande möten**

Nästa möte blir den 19 augusti kl 10.00.

### **11. Avslutning**

Mötet avslutades.

Minnesanteckningarna sammanställdes av TH och fastställdes och justerades 2008-08-19.

Birgitta Johansson Sternerup,  
mötesordförande

Tomas Henrysson,  
extern projektledare