

- Ärende** Projektgruppsmöte 53
- Datum och tid** 2013-10-08 klockan 08.30-10.00
- Plats** **Yllet 1**, kommunhuset
- Närvarande** Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun, ordförande
Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun, kommunens projektledare
och ombud
Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare
Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund
- Distribueras
även till** Björn Pettersson (BP), Klippans kommun
David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
John Lotoft (JL), Naturvårdsverket
Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun

I dagordningen ingick följande punkter

- 1. Bidragsansökan – stora saneringen**
- 2. Strategi för fortsatta förberedelser**
- 3. Garantibesiktning Sanering av villaträdgårdar**
- 4. Kontorshuset**
- 5. Kontrollprogram**
- 6. Informationsinsatser**
- 7. Ekonomi och tidplan**
- 8. Organisation**
- 9. Övrigt**
- 10. Kommande möten**

1. Bidragsansökan – stora saneringen

Kommunen har ännu inte fått några besked från Naturvårdsverket angående ansökan för Etapp 3. MA har pratat med handläggande tjänsteman på Naturvårdsverket men inga besked kan ges än.

MA berättade att rapportering från regionerna och de pågående projekten sker under hösten. I rapporteringen ingår att redovisa prognos fram till årsskiftet och även om kvarvarande medel avses förbrukas.

Vid senaste projektgruppsmötet beslutades att projektet skulle dra igång vissa förberedelser på det bidrag som redan finns beviljat inom det s.k. Förberedelseprojektet. Detta gör att prognosen för vad projektet kan komma att behöva i medel för 2014 avseende nytt bidrag kan revideras ner något. Kommunen och Länsstyrelsen är överens om att detta är rätt sätt att arbeta vidare på. Först när Naturvårdsverket indikerar att de kan ge ett besked kommer prognosen för behovet av nytt bidrag för 2014 att revideras.

Så länge besked om bidrag kommer under början på 2014 bedömer ZI och TH att tidplanen i stort kan hålla. Detta tack vare att utredningsarbetet kan utföras med redan beviljade medel. Skulle beslutet om bidrag dröja över halvårsskiftet 2014 kommer tidplanen som upprättades i ansökan inte att hålla utan måste ses över på nytt.

HÅL undrade hur de upphandlade konsulterna ser på tidsförskjutningen. TH och ZI menar att såväl utredningarna som undersökningarna är upphandlade på ett sätt som ger kommunen frihet att avvakta med arbetena i väntan på besked från Naturvårdsverket. Gällande konsulterna som ska genomföra undersökningar är det så att åtgärdsförberedande undersökningar ligger som option i uppdraget och det är med det upp till Klippans kommun att avgöra om man vill utnyttja optionen.

2. Strategi för fortsatta förberedelser

TH och ZI har haft ett omstartsmöte med Structor. På mötet diskuterades dels Structors nya organisation i och med att Per Hübinette slutar men även läget i projektet och vad kommunen respektive Structor ser framför sig. Efter mötet har Structor inkommit med ett förslag till arbetsplan för fortsatta förberedelser. Delar av arbetsplanen delades ut under projektgruppsmötet.

Structor föreslår i arbetsplanen bland annat att området delas in i tre delar beroende på vad man ser framför sig i entreprenadskedet. Del 2 som utgörs av Cösters dal och skogsområdet föreslås av Structor att förberedas och saneras först. HÅL påpekade att en viktig om än inte avgörande aspekt är samhällsnyttan och då skulle del 1, fabriksområdet, utfyllnadsområdet och deponierna prioriteras främst.

I sitt förslag har Structor pekat på att det bör göras undersökningar av ån snarast. Detta ställer sig TH och ZI frågande till eftersom besked från Naturvårdsverket bör väntas innan kostnadskrävande undersökningar utförs. Dessutom bör ån entreprenadmässigt läggas sist och då väcks frågan vad som händer med de förorenade sedimenten i ån under de år som hinner gå innan entreprenaden startar.

I tidplanen som Structor föreslår framgår att mycket av utredningsarbetet ska göras redan i höst. TH är tveksam till om de hinner det. Planen är att göra utredningar så långt att en plan för undersökningar kan fastställas och därefter får besked från Naturvårdsverket väntas. Eftersom beskedet troligen dröjer finns det ingen anledning att forcera utredningsarbetet.

TH och ZI tar med sig projektgruppens synpunkter till mötet med Structor varpå en arbetsplan fastställs.

3. Garantibesiktning Sanering av villaträdgårdar

Projektledningen tillsammans med entreprenören Svevia och kontrollant från SWECO genomförde den 23/9 garantibesiktning i trädgårdarna som sanerades 2011-2012. Fastighetsägarna hade kontaktats i förväg för att ha möjlighet att medverka. Inga större anmärkningar noterades. En fastighetsägare har gjort en skadeanmälan efter saneringen men den hanteras separat som ett försäkringsärende.

4. Kontorshuset

Kontorshuset används inte så mycket nu eftersom projektet ligger i vänteläge. ZI gör regelbundna kontroller av huset.

HÅL undrar över de åtgärder som skulle göras på huset under 2013. Hittills har inga åtgärder utförts och ZI har inte fått några indikationer på att åtgärder planeras i år. HÅL föreslår att frågan tas upp på nästa styrgruppsmöte.

5. Kontrollprogram

Kontrollprogrammet löper på. Ekologgruppen har utfört provtagning för kvartal 3 där bland annat korrelation mellan halter av krom och arsenik i sediment undersöks mot halter i bottenfauna. Rapportering förväntas i dagarna.

ZI har uppdaterat projektets hemsida och skapat en ny undersida som handlar just om kontrollprogram. Här ligger nu årsrapporter från 2011 och 2012 samt kvartalsredovisningar för 2013. Dessutom finns en resultatfil (excel) där samtliga mätdata framgår. I filen kan man bl.a. sortera på provpunkt, se max- och minvärden och vad vi bedömer uppmätta värden mot.

6. Informationsinsatser

ZI har fixat en affisch ”Från Läder till Fläder” till anslagstavlan utanför kontoret. Det sitter sedan tidigare två skyltar på staketet till området.

HÅL tycker att vi bör skriva en artikel till t.ex. Klöverbladet med lite mer information om status i projektet och varför det inte händer något. LW och ZI fixar detta.

Vid besiktningen av trädgårdarna framkom klagomål på att fabriksområdet är fullt av ogräsväxter. TH och ZI ser inte nytta med att hålla efter dessa, dels då de binder potentiellt förorenad jord men också ur arbetsmiljösynpunkt för den som ska röja. Projektgruppen beslutade att inga åtgärder bör vidtas i dagsläget.

7. Ekonomi och tidplan

Projektets budget och tidplan har uppdaterats per den 2013-10-07. Förändringarna ligger i att medel på Förberedelseprojektet har flyttats till 2014 samt att budgeten för kontrollprogrammet korrigerats så att den överensstämmer med utfallet av upphandlingen. Medel för kontrollprogram finns en bra bit in på 2015 och eftersom ett besked om bidrag för etapp 3, där kontrollprogrammet finns med, förväntas innan dess bör det inte bli några problem.

När projektet får indikation från Naturvårdsverket om att de är redo att ge besked om bidrag så kommer en uppdatering av budgeten för det nya bidragsprojektet att göras för 2014 och då tas hänsyn till att vissa förberedelser redan genomförs för tidigare beviljade medel.

8. Organisation

ZI går på föräldraledighet i v 43. Hon kommer initialt inte att ersättas till 100 % med tanke på läget i projektet. BP jobbar på en lösning.

9. Övrigt

10. Kommande möten

Tisdag den 26/11 kl 8.30-10.00

Hans-Åke Lindvall,
ordförande

Zara Isaksson,
projektledare

Klippan 2013-10-21