

Ärende	Projektgruppsmöte 50
Datum och tid	2013-02-26 klockan 10.00-12.00
Plats	Yllet 1 , kommunhuset
Närvarande	Björn Pettersson (BP), Klippans kommun, ordförande Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Zara Isaksson (ZI), Klippans kommun, kommunens projektledare och ombud Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne John Lotoft (JL), Naturvårdsverket Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun

I dagordningen ingick följande punkter

- 1. Bidragsansökan – stora saneringen**
- 2. Kontorshuset**
- 3. Kontrollprogram**
- 4. Informationsinsatser**
- 5. Ekonomi**
- 6. Övrigt**
- 7. Kommande möten**
- 8. Avslutning**

1. **Bidragsansökan – stora saneringen**

Beslut om förordat alternativ för den stora saneringen fattades av kommunfullmäktige den 27/11. TH och ZI har därefter tillsammans med konsulten från Structor färdigställt ansökan och skickat den som ett utkast till Naturvårdsverket (NV) och Länsstyrelsen (Lst).

MA meddelade att han och John på Naturvårdsverket har haft en dialog angående ansökan. MA redovisade de punkter som det finns frågetecken kring. Bland annat ska ansvarsutredningen uppdateras av Länsstyrelsen, vidare ska en beskrivning om nuvarande markanvändning på området in i ansökan. Projektgruppen diskuterade även förslaget om att inrätta ett miljöriskområde, något som Naturvårdsverket ställer sig positiv till.

MA tog upp frågan om återställningskostnader och att NV ställer sig kritiskt till vissa poster (bland annat stigar och stängsel) som kommunen nu söker pengar för. Kommunen anser dock att posterna är motiverade och kommer att i den formella ansökan att söka pengar för detta. Kommunen är medveten om att man kan få avslag på delar av ansökan.

En bedömning av osäkerheter i kostnadsberäkningarna i ansökan efterlystes av NV och Lst. TH tyckte att vi bör kunna lägga upp entreprenaden på ett sätt som gör att vi hela tiden har god kontroll på kostnaderna och med det kan gå in med eventuella tilläggsansökningar i god tid. MA kommer att skicka de samlade synpunkterna till ZI och TH som arbetar in detta i ansökan. Därefter kan den formella ansökan skickas in. Innan ansökan skickas ska den fastställas av projektgruppen. Den färdiga ansökan kommer också att skickas till kommunstyrelsen som informationsärende.

Projektet har idag pengar kvar på förberedelseprojektet. ZI och TH menar att det är önskvärt att vi så snart som möjligt får ett besked om att vi får omvandla dessa medel och att projektet med det går in i åtgärdsfas. Som det är nu går projektet på sparlåga. Det krävs dock inte mycket för att ”ställa om” då konsulter för såväl projektering som fortsatta undersökningar redan finns upphandlade i projektet.

2. **Kontorshuset**

-

3. **Kontrollprogram**

Upphandlingen av nya konsulter för att utföra kontrollprogrammet har slutförts. Ekologgruppen har tilldelats uppdraget och avtal har tecknats. COWIs uppdrag är avslutat i och med att årsrapporten för 2012 färdigställs och Ekologgruppen utför all provtagning från och med kvartal 1 2013.

4. **Informationsinsatser**

HÅL påpekar att NST ska informeras om när och att vi har skickat in den formella ansökan.

5. **Ekonomi och tidplan**

Budget och tidplan har uppdaterats utifrån utfallet för 2012. Allt ser bra ut och det finns marginaler i projektet för att det kan bli en tid av väntan innan ansökan beviljas.

6. **Övrigt**

7. **Kommande möten**

Tisdagen den 26/3 kl 13.30

Måndag den 13/5 kl 13.00

8. **Avslutning**

Minnesanteckningarna sammanställdes av ZI och har tillsänts övriga projektgruppen per e-post. Anteckningarna läggs ut på kommunens hemsida efter det att ändringar utifrån inkomna synpunkter gjorts.

Björn Pettersson,
ordförande

Zara Isaksson,
projektledare

Klippan 2013-03-01