

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 64
Datum och tid	2015-04-09 kl. 09.30–11.30
Plats	Sammanträdesrum 3, Klippans kommunhus
Närvarande	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Distribueras även till	David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne John Lotoft (JL), Naturvårdsverket Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun

Innehåll

1.	Förberedelser etapp 3.....	3
1.1	Undersökningar/provtagningar	3
1.2	Detaljprojektering	3
1.3	Analys av projektrisker.....	3
1.4	Samråd med lst	3
2.	Återställning	3
3.	Kontrollprogram	4
4.	Informationsinsatser	4
5.	Ekonomi och tidplan.....	4
5.1	Etapp 3	4
5.2	Tidplan.....	4
6.	Organisation.....	4
7.	Kommande möten.....	4

1. Förberedelser etapp 3

1.1 Undersökningar/provtagningar

Tyréns har lämnat en resultatrapport som omfattar alla kompletterande undersökningar som de har genomfört.

Analysvar från provtagningen av vall över spillvattenledning visar att de 12 sektioner som provtogs är förorenade och behöver saneras genom försiktig schakt.

Inventering och inmätning av skyddsvärda träd har genomförts i skogen. Detta ska jämföras med föroreningssituationen och blivande markyta för att se om några träd kan sparas.

Sedimentsprovtagningen är fortfarande inte utförd. Förhoppningsvis kan den genomföras under v.13 om vi inte får någon nederbörd.

1.2 Detaljprojektering

Vi har fått koncept på planer och mängdförteckning från Structor men det återstår en hel del arbete. Samtliga handlingar behöver granskas av kommunen.

Utkast till förfrågningsunderlag, FFU, för mottagning av förorenade massor är klart. Beräknad mängd massor uppgår till 96 000 ton, vilket ger ett uppskattat belopp om ca 40 miljoner. MA undrar om det går att kontrollera och följa upp massornas väg inne på och eventuellt ut från mottagningsanläggningen. TH svarar att det inte är möjligt att kräva något sådant i upphandlingen. Däremot kan och får Lst utnyttja sin tillsyn på anläggningen såsom tillsynsmyndighet.

1.3 Analys av projektrisker

Mötet är planerat till den 24 april på Best Western i Klippan där Anders Bank på Structor är mötesordförande. Berörda personer är kallade. (Detta möte har sedan projektgruppsmötet ställts in och kommer istället att hållas vid ett senare tillfälle).

1.4 Samråd med lst

Samrådsmötet planeras till början eller mitten av maj. MA återkommer med förslag på datum. TH, MJ och FE närvarar från projektet. TH har påbörjat Anmälan om avhjälpandeåtgärder, den inkluderar även Anmälan om vattenverksamhet och Dispens från strandskydd och artskydd.

2. Återställning

Visning av vår senaste skiss på förslag till återställning. Inga direkta synpunkter eftersom vi inte har några färdiga kostnadskalkyler. Svårt att ta ställning till förslaget när aspekten på pengar saknas.

3. Kontrollprogram

Årsrapporten för 2014 är färdigställd och inskickad till DL på Lst.

Kontrollprogrammet behöver anpassas på grund av saneringen. Ekologgruppen och Structor ska ta fram ett förslag till hur förändringarna ska bli, därefter ska förslaget diskuteras med David Lalloo.

4. Informationsinsatser

TH och MJ informerade Ksau den 18 mars om saneringsåtgärder och återställning. Fortsatt diskussion och beslut kommer att ske under våren. Vi bör även hålla ett informationsmöte för referenspersoner/organisationer i början eller mitten på maj. Berörda personer och föreningar kallas av projektledningen.

Hemsidan ska uppdateras med nytt bildspel från pågående och genomförda undersökningar.

5. Ekonomi och tidplan

5.1 Etapp 3

Rekvisering av kvartal 1 2015 sker inom kort. MA meddelade att formellt beslut om bidrag för 2015 kommer inom kort.

5.2 Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

- FFU klart i maj.
- Igångsättningsbeslut i ksau 17 juni.
- Annonsering 18 juni och sista anbudsdag 31 augusti.

6. Organisation

MJ stannar kvar tillsvidare som projektledare på deltid.

7. Kommande möten

Tisdag den 12 maj kl. 13.30–15.30

Torsdag den 11 juni kl. 09.30–11.30

Klippan 2015-04-20

Björn Pettersson
ordförande

Monica Johansson
projektledare