

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 66
Datum och tid	2015-06-11 kl. 9.30–11.30
Plats	Tekniska förvaltningens mötesrum, Klippans kommunhus
Närvarande	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund

Innehåll

1.	Förberedelser etapp 3.....	3
1.1	Undersökningar/provtagningar	3
1.2	Detaljprojektering	3
1.3	Analys av projektrisker.....	3
1.4	Samråd med Lst	3
2.	Återställning	3
3.	Kontrollprogram	3
4.	Informationsinsatser	4
5.	Ekonomi och tidplan.....	4
5.1	Etapp 3	4
5.2	Tidplan.....	4
6.	Organisation.....	4
7.	Kommande möten.....	4

1. Förberedelser etapp 3

1.1 Undersökningar/provtagningar

Inför sedimentprovtagningen i Bäljane å kontrolleras vattennivån regelbundet för att kunna följa när lågvattenperioden kommer.

1.2 Detaljprojektering

FFU-handlingarna har granskats av TH, MJ och andra personer inom kommunen. Synpunkter på ändringar är lämnade och slutversionerna levereras inom kort.

Efter en genomgång av kalkylen och vår årsbudget ser vi att trots en ganska hård styrning av entreprenören kan vi överskrida årsbudgeten för enskilda år med 10-15 Mkr. Möjligheten att förskotta 15 Mkr föreslås därför till ksau vid mötet den 17 juni.

1.3 Analys av projektrisker

Mötet hölls den 28 maj på Best Western i Klippan. Det var en mycket nyttig övning vilket resulterade i att vi ändrade i FFU. Analysen av riskbedömningen är inte färdigställd ännu.

1.4 Samråd med Lst

Sedan vårt förra projektgruppsmöte har vi fått respons från Lst och naturvårdsenheten på våra planer i skogsområdet där salamandern finns. Vi måste kunna visa i vår anmälan hur vanligt förekommande salamandern är i närområdet och om den är genetiskt viktig för denna plats. Vi behöver vara tydliga i vår beskrivning på när och hur arbetet ska genomföras för att påverka salamandern så lite som möjligt samt om det finns möjligheter att locka över individerna till ett närområde där arbete inte kommer att ske. Ytterligare skydds- och kompensationsåtgärder behöver göras och förberedas.

2. Återställning

Förslag enligt ritning 100T01100 (översiktsplan) och 100L0201-04 (planterings- och utrustningsplaner).

Kommunens del i återställningen ser ut till att hamna på det aviserade beloppet om ca 2-2,5 Mkr. Extra kostnader för VA-kollektivet är ca 1,1 Mkr. Inom bidragsdelen tillkommer kostnader för kompensationsåtgärder för salamanderdammar mm.

3. Kontrollprogram

Undersökningen för kvartal 2 2015 är genomförd men inte redovisad.

4. Informationsinsatser

Informationsmöten med allmänheten och intresseföreningar ska genomföras i början av hösten. Ska samordnas med att vi lämnar in ansökan om avhjälpandeåtgärder. LW gör förslag på annons- och inbjudningstext.

5. Ekonomi och tidplan

5.1 Etapp 3

Rekvirering av kvartal 1 2015 har skett och prognosen är att vi klarar oss inom årets budget.

5.2 Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

- FFU klart v.24.
- Beslut om återställning och igångsättning av upphandling sker i ksau den 17 juni.
- Annonsering 30 juni och sista anbudsdag 31 augusti.
- Föreslå tilldelning på delegation eller beslut på ksau den 23 september.
- Anmälan om avhjälpandeåtgärder skickas in till Lst i början av hösten.

6. Organisation

Byggledare är utsedd och anställs med timanställning samt MJ fortsätter som projektledare på deltid

7. Kommande möten

Tisdag den 25 augusti kl. 13.30–15.30

Torsdag den 8 oktober kl. 9.30–11.30

Klippan 2015-07-14

Monica Johansson
projektledare