

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 67
Datum och tid	2015-08-25 kl. 13.30–15.00
Plats	Sammanträdesrum 3, Klippans kommunhus
Närvarande	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Sune Arvidsson (SA), byggledare, Klippans kommun
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund

Innehåll

1.	Förberedelser etapp 3.....	3
1.1	Undersökningar/provtagningar	3
1.2	Detaljprojektering	3
1.3	Analys av projektrisker.....	3
1.4	Samråd med Lst	3
2.	Återställning	3
3.	Kontrollprogram	3
4.	Informationsinsatser	4
5.	Ekonomi och tidplan.....	4
5.1	Etapp 3	4
5.2	Tidplan.....	4
6.	Organisation.....	4
7.	Kommande möten.....	4

1. Förberedelser etapp 3

1.1 Undersökningar/provtagningar

Sedimentprovtagningen i Bäljane å genomförs denna vecka av Tyréns.

1.2 Detaljprojektering

Saneringsupphandlingen förlängd anbudstid (29/9) pga flera önskemål om detta och att vi då kunde passa på att höja kraven på skyddsåtgärder (öppen yta gäller även upplag, täckning av illaluktande massor gäller även upplag och alla områden, dammbindning gäller även upplag).

Mottagningsupphandlingen kommer också att förlängas då flera önskemål om detta kommit in och vi då kan passa på att skärpa kraven på ev omklassning.

1.3 Analys av projektrisker

Analysen av riskbedömningen kommer att färdigställas under hösten vilket ger oss användbara försiktighetsmått till saneringsarbetet.

1.4 Samråd med Lst

Naturcentrum (NC) har genomfört ytterligare inventeringar i fält vad gäller salamanderns livsbetingelser och antal samt på vilka platser föryngring sker. Det finns mycket intressanta platser öster om Strömgatan som vi ska jobba vidare med. Totalt sett har vi fått en bättre bild av situationen för salamandern i området.

Nästa steg blir att kontakta Länsstyrelsen för att diskutera innehåll i anmälningar och dispenser.

2. Återställning

Kommunens del i återställningen samt upphandlingskriterier behandlas på kommunfullmäktige i kväll.

3. Kontrollprogram

Undersökningen för kvartal 2 2015 är redovisad av Ekologgruppen och lämnad till DL.

DL vill diskutera Ekologgruppens förslag från årsrapporten 2014 om att göra bättre beräkningar på flöden och därmed spridning från området via grund- och dagvatten.

4. Informationsinsatser

Informationsmöte för intresseföreningar genomförs den 24 september och allmänheten är välkomna den 29 september. Mötena är lokaliserade till sessionsalen i kommunhuset och börjar kl. 18 båda kvällarna.

LW har rensat bort medialänkar på hemsidan som har slutat att fungera.

5. Ekonomi och tidplan

5.1 Etapp 3

Rekvirering av kvartal 2 2015 har skett och prognosen är att vi klarar oss inom årets budget. Vi har utnyttjat 2,2 av 3,85 Mkr vid halvårsskiftet.

5.2 Tidplan

Tidplanen ser ut enligt följande;

- Information om återställning sker i KF den 25 augusti.
- Anbuden har sista inlämningsdag i månadskiftet september-oktober. Det skiljer några dagar mellan de båda upphandlingarna.
- Utvärdering klar och tilldelningsbeslut ca v. 43
- Avtal klart första veckan i november.
- Anmälan om avhjälpandeåtgärder skickas in till Lst i början av hösten.

6. Organisation

Byggledare är utsedd, Sune Arvidsson, och han presenterade sig på mötet.

7. Kommande möten

Torsdag den 8 oktober kl. 9.30–11.30

Måndag den 16 november kl. 13.30–15.30

Klippan 2015-09-04

Monica Johansson
projektledare