

Minnesanteckningar

Ärende	Projektgruppsmöte 76
Datum och tid	2016-11-17 kl. 10.00–12.00
Plats	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
Närvarande	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Sune Arvidsson (SA), bygglidare, Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket Tomas Fällman (TF), Söderåsens Miljöförbund

Innehåll

1.	Bäljane å	3
2.	Sanering etapp 3	3
2.1	Entreprenaden	3
3.	Återställning	3
4.	Kontrollprogram	4
5.	Informationsinsatser	4
6.	Ekonomi och tidplan.....	4
6.1	Ekonomi.....	4
6.2	Tidplan.....	5
7.	Övrigt.....	5
8.	Kommande möten.....	5

1. Bäljane å

Alla samråd är klara och samrådsredogörelsen är inskickad till Lst. Vi har även fått besked om icke betydande miljöpåverkan för vår vattenverksamhet.

Den väntade resultatrapport från markundersökning på andra sidan ån dröjer pga missade analyser. Preliminära resultat visar dock inte på större omfattning av föroreningar i gamla meanderslingan.

Structor tillsammans med Ekologgruppen har redovisat utkast på TB och delar av MKB:n. Vi har anlitat en miljöjurist för att färdigställa ansökan om vattenverksamhet och för att hjälpa till med MKB:n.

Vi hade ett givande studiebesök den 10 november hos Sydvatten och deras omdragning av Rönne å. Många bra erfarenheter som vi kan ha nytta av vid vår omdragning av Bäljane å.

2. Sanering etapp 3

2.1 Entreprenaden

Utfyllnadsområdet: Ca 60 % av schaktarbetet är klart. Dieselföroreningen är i princip klar, färdigschaktas denna vecka.

Deponikullarna: Arbetet står still.

Fabriksområdet: Muren längs Garvaregatan är riven och en mindre yta av djupschakt pågår i höjd med Dalgatan.

Skogsområdet: Arbetet flyter på bra i skogen, ca 50 % av både fyll och schakt är avklarat.

Cösters dal: Återställning av stigar mm kvarstår. Utredning pågår för att kunna åtgärda vattenföringsproblem i bäcken. Troligen behöver en bit av sträckan tätas.

VA-arbeten: VA-arbetet vid Strömgatan är klart, även arbetet vid Garvaregatan är klart. Ledningen mellan deponikullarna byggs när utlastningsvägen inte behövs mer.

Strömgatan: Terrasseringen är klar och nu anläggs diken, därefter byggs vägkroppen.

Uppehållsdammen: Saneringsschakten är klar och alla slänter så gott som klara. Viss återställning kvarstår och i samband med den en del funderingar kring släntlutningen mot skogen, se p. 3.

3. Återställning

Allt eftersom arbetet med uppehållsdammen fortskrider upplever vi att det blir långa och branta slänter ner till den från skogsområdet, speciellt i den sydvästra hörnan. Viss revidering kring placeringen av fårstaketet behöver ske samt planering för mer buskage mellan skogsområdet och dammen. En annan tanke är att terrassera markområdet närmast dammen.

Kommunen behöver meddela projektet om det ska finnas någon belysning i Cösters dal för pulkaåkning. Vi kommer att bygga en gångväg, belyst med parkarmatur, ut till utsiktsplatsen vid Cösters dal. Möjlighet finns att sätta högre belysningsstolpar som passar för den kraftigare armaturen mot dalen.

Projektledningen ska träffa Kultur- och fritidschefen tillsammans med kulturutvecklaren i december för att informera om de tänkta planerna vid industriminnet och Cösters dal.

4. Kontrollprogram

Kvartalsrapport 3 2016 är redovisad och skickad till Lst.

Efterhand som saneringen fortskrider försvinner en del av provpunkterna som ingår i kontrollprogrammet. Några av de provpunkter som försvinner kommer att ersättas med nya, några fyller inte längre någon funktion och ersätts därför inte. Dessutom kommer det att tillkomma en del nya provpunkter där det tidigare inte funnits några. Vi har tagit fram ett nytt dokument som redovisar vilken funktion olika provpunkter har/hade och under vilken period de är/varit aktiva.

5. Informationsinsatser

Kommunen håller på med en omorganisation av vissa avdelningar och tjänster. Detta kan påverka LW:s medverkan i projektet till viss del men hon vill gärna vara med i arbetet kring industriutställningen.

Nytt direktiv kring arkivering av PDF-filer har kommit. LW skickar projektets filer till Kungliga biblioteket.

Byggskylten är beställd och väntas komma inom några veckor.

6. Ekonomi och tidplan

6.1 Ekonomi

Prognos för 2016 hamnar på 44 500 000 kr, varav ca 39 000 000 kr hinner utbetalas under 2016.

	Budget 2016 (före flytt av bidrag)	Prognos 2016
Projekt- och bygglidare	1 750 000	1 950 000
Undersökningar och utredningar	250 000	950 000
Sanering och mottagning	21 500 000	38 850 000
Miljökontroll	1 600 000	1 600 000
Kontrollprogram och stöd	400 000	550 000
Övrigt	500 000	600 000
Totalt	26 000 000	44 500 000

MA meddelar att Naturvårdsverket(NV) har beviljat omstrukturering av bidrag från 2018 till 2016 med 6 Mkr. Om det skulle frigöras mer medel hos NV under 2016 lägger de dem på vårt projekt som flytt av redan beviljade medel. MA informerar att beslut från NV om utbetalning för 2017 kan komma i slutet på januari om länsstyrelsen önskar det. Detta innebär att projektet kan börja rekvirera medel från länsstyrelsen i början på februari.

6.2 Tidplan

Kontinuerlig entreprenad till juni 2017. Arbete vid och i ån kommer troligen att ske sensommar/höst 2018.

7. Övrigt

-

Kommande möten

Torsdag den 12 januari kl. 13.30–16.00

Torsdag den 23 februari kl. 10.00–12.00

Klippan 2016-11-22

Monica Johansson
Projektledare