

## Minnesanteckningar

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 75
<b>Datum och tid</b>	2016-10-04 kl. 13.30–16.00
<b>Plats</b>	Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik
<b>Närvarande</b>	Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud, Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Sune Arvidsson (SA), bygglidare, Klippans kommun Lina Wideland (LW), Klippans kommun Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne
<b>Distribueras även till</b>	Björn Pettersson (BP), ordförande, Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Tomas Rikse (TR), Klippans kommun Magdalena Gleisner (MG), Naturvårdsverket Tomas Fällman (TF), Söderåsens Miljöförbund

## Innehåll

1.	Bäljane å .....	3
2.	Sanering etapp 3 .....	3
2.1	Entreprenaden .....	3
3.	Återställning .....	4
4.	Kontrollprogram .....	4
5.	Informationsinsatser .....	4
6.	Ekonomi och tidplan.....	4
6.1	Ekonomi.....	4
6.2	Tidplan.....	5
7.	Övrigt.....	5
8.	Kommande möten.....	5

## **1. Bäljane å**

Vi inväntar svar från Lst om vi behöver ha samråd med kulturmiljöenheten inför ansökan om vattenverksamhet. Vi har slutfört samråd med övriga berörda parter och sammanställt en samrådsredogörelse. Avvaktar besked i ovanstående fråga, därefter kan vi skicka in samrådsredogörelsen till Lst.

Vi har fått reviderade rapporter från Structor avseende Riskbedömning och åtgärdsutredning och Riskvärderingsrapport. Dessa rapporter ligger till grund för Teknisk beskrivning (TB) och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utarbetas av Structor och Ekologgruppen.

Provtagningsprogram för marken norr om ån, omledningsytan, är framtagen och provtagningen genomfördes av Tyréns den 19 september. Preliminära resultat visar på höga halter krom i den gamla meanderfåran. Ekologgruppen har även utfört en naturinventering på omledningsytan.

DL vill ta del av ett utkast till ansökan om vattenverksamhet innan vi skickar in den.

## **2. Sanering etapp 3**

### **2.1 Entreprenaden**

Utfyllnadsområdet: Schakten i utfyllnadsområdet pågår för fullt, ca 50 % av arbetet är klart. Vi har fått problem med massor med mycket läderrester. Det är svårt att sortera ut lädret om det inte ligger i hela sjök. Dessa massor kommer att användas i stället som fyll under tätskiktet på deponin.

Deponikullarna: Arbetet står still.

Fabriksområdet: Klart förutom muren längs Garvaregatan och en mindre yta att sanera.

Skogsområdet: Stubbrytning görs efterhand i området, stubbarna körs till mottagning. Schakt och fyll har påbörjats, i sydväst är det arsenik som styr saneringen, lokalt höga halter i slänt upp mot trädgårdar. Grävsugning kommer att ske runt sparade träd (21 st), troligtvis under veckan. Några av träden kan vi inte spara för de står inom skyddsområdet för VA-ledningar.

Cösters dal: Sanerings- och VA-arbeten är färdigställda, endast sådd kvarstår.

Avverkning: All fällning, utlastning mm av träd är klart på alla områden.

VA-arbeten: VA-arbetet längs nya Strömgatan är nästan klart, inkopplingar av både spill-, dag- och vattenledningar kan ske efter godkänd vattenprovtagning, tryckprovtagning och filmning.

Strömgatan: Avbaning klar och terrassering påbörjas inom kort.

Uppehållsdammen: Torrläggningen av dammen har fungera bra. Schakt av slänter har påbörjats, fungerar inte med vanlig grävare utan en långgrävare har kallats in. Avvattningen av sedimenten från dammen sker i skogsområdet, precis söder om dammen.

Skred, södra deponikullen: Slänten på deponin klarade inte överlasten vid utläggning av utökat skyddsskikt. En slät tätduk användes 1996 trots att det stod texturerad i handlingarna. Stor del av det gamla tätskiktet har skadats, vi väljer

att lägga om hela tätskiktet så vi får den typ av duk som är praxis idag. Ersättningen mot entreprenören kommer att vara på löpande räkning inom hela tätskiktsområdet.

De platsspecifika riktvärdena för den förväntade dieselföroreningen är beräknade och godkända av Lst, DL. Vi har större förorening i grundvattenzonen än väntat.

### **3. Återställning**

LW har varit i kontakt med kommunens kulturstrateg Lotta Andgren angående industriminnet. Hon återkommer till projektledningen för information och idéer.

### **4. Kontrollprogram**

Kvartalsrapport 2 2016 har skickats till Lst. Ekologgruppen tycker sig se en viss ökning av krom och arsenik i vattnet i Bäljane å när den passerar området vid mätningen för kv. 2. Grundvattenrören försvinner allt eftersom sanering fortskrider. Till våren kan vi se var vi ska sätta nya punkter i samband med återställningsarbetet.

### **5. Informationsinsatser**

Det kom drygt 20 besökare på Renare Marks studiebesök och projektledningen ska berätta om projektet vid Skånes Plan- och Byggdag i Helsingborg den 10 oktober.

Det jobbas fortfarande på en byggskylt, vår entreprenör samordnar layout och tryck.

### **6. Ekonomi och tidplan**

#### **6.1 Ekonomi**

Prognos för ekonomin t.o.m. november 2016 (= den kostnad som hinner faktureras 2016). Den är osäker då vi har kostnader på ca 6 Mkr i månaden, minsta lilla förskjutning i tidplanen ger stora förändringar i prognosen.

	<b>Budget 2016</b>	<b>Prognos tom nov 2016</b>
<b>Projekt- och bygglidare</b>	1 750 000	1 697 137
<b>Undersökningar och utredningar</b>	250 000	835 439
<b>Sanering och mottagning</b>	21 500 000	34 120 609
<b>Miljökontroll</b>	1 600 000	1 846 907
<b>Kontrollprogram och stöd</b>	400 000	499 247
<b>Övrigt</b>	500 000	372 775
<b>Totalt</b>	<b>26 000 000</b>	<b>42 204 219</b>

Ansökan om flytt av beviljat bidrag, i storlekordningen 10 Mkr, från 2018 till 2016 har skickats till MA.

## **6.2 Tidplan**

Kontinuerlig entreprenad till juni 2017. Arbete vid och i ån kommer troligen att ske sensommar/höst 2018.

## **7. Övrigt**

Två av fyra miljökontrollanter har slutat hos AECOM. Vi har framfört till kontrollanten att vi önskar få ny personal som täcker upp för dessa två.

## **8. Kommande möten**

Torsdag den 17 november kl. 10.00–12.00

Torsdag den 12 januari kl. 13.30–16.00

Klippan 2016-10-14

Monica Johansson  
Projektledare