

Minnesanteckningar

Rivning och förberedelser för sanering –
Klippans Läderfabrik, Klippans kommun

Ärende	Projektgruppsmöte 42
Datum och tid	2012-03-26 klockan 13.30-15.00
Plats	Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken
Närvarande	Eva Sköld (ES), Klippans kommun, kommunens projektledare och ombud Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
Distribueras även till	Björn Pettersson (BP), Klippans kommun, ordförande Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne John Lotoft (JL), Naturvårdsverket

I dagordningen ingick följande punkter:

- 1. Formalia**
- 2. Förberedelser för övrig sanering**
- 3. Sanering av villatädgårdar**
- 4. Kontorshuset**
- 5. Kontrollprogram**
- 6. Återställning**
- 7. Informationsinsatser**
- 8. Ekonomi**
- 9. Övrigt**
- 10. Kommande möten**
- 11. Avslutning**

Mötet hölls enligt följande:

1. Formalia

Dagordningen godkändes. Tidigare mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.

2. Förberedelse för sanering

Structor har uppdaterat den inledande analysen av åtgärdsalternativen efter det som diskuterades på förra projektgruppsmötet. Denna har sen skickats ut till alla i projektgruppen samt Naturvårdsverket.

Structor gör nu en fördjupad analys av alternativ 3, 4 och 6. Alternativ 2 är inget bidragsalternativ utan endast ett alternativ om Naturvårdsverket plötsligt omprioriterar och inte ger pengar till sanering. Structor kommer tillbaka till projektgruppsmötet 20/4 och presenterar den fördjupade analysen.

Det kan konstateras att prislappen kommer att bli högre denna gång än i den förra bidragsansökan. Detta beror huvudsakligen på fyra olika faktorer; 1) att det visat sig att utbredningen av föroreningar på större djup är mer omfattande än vad som tidigare antagits 2) att det finns mer krom 6+ föroreningar än vad som visat sig i tidigare undersökningar, 3) att det finns större volymer förorenade ytliga utfyllnader m.m. på fabriksområdet samt 4) att det finns föroreningar även i Cösters dal.

Undersökningarna inför åtgärdsutredningen är i princip klara. Några kompletteringar har dock behövt göras. Extra grundvattenrör har installerats i Cösters dal för att få klarhet i om arsenik finns naturligt i grundvattnet. Det har varit problem med krom 6+ proverna i jord. De extraheras antingen med lut eller med vatten. Resultaten blir olika eftersom man får en mycket högre upplösning med lut. Eftersom det inte finns någon standard och om man inte uttryckligen meddelar vad man vill ha, så gör labbet som de brukar. Det labb vi lämnade till extraherar med vatten om man inte uttryckligen beställer extraktion med lut. Eftersom vi tidigare har extraherat krom 6+ proverna med lut måste några prover göras om för att få jämförbara halter.

Dialogen med Naturvårdsverket är viktig. Det diskuterades när den bör vara. Den bör vara i ett relativt tidigt skede, men det måste samtidigt finnas ett bra underlag. TH och ES kommer att träffa vår kontaktperson i veckan och tar upp frågan med honom då.

Det diskuterades även när riskvärderingsprocessen kommer att vara och när projektgruppen kommer att ha ett åtgärdsförslag att förorda. Detta kommer troligen inte att ske förrän tidigast i juni och den politiska processen som föregår bidragsansökan får göras i höst.

3. Sanering av villatrådgårdar

Projektgruppen frågade MA hur långt den kompletterande bidragsansökan kommit. MA meddelade att han haft kontakt med vår kontaktperson på Naturvårdsverket som säger att pengarna kommer att tas fram på något vis,

antingen via omfördelning eller genom att nya pengar betalas ut. En omfördelning går snabbare och MA vill därför avvakta ett par veckor och se om det blir pengar över på Gasverket i Kristianstad.

Återföringsseminariet för villaträdgårdssaneringen den 12/3 blev uppskjutet då båda representanterna för Svevia (entreprenören) blev akut sjuka. Nytt datum är satt till den 24/4.

4. Kontorshuset

Dräneringsarbetena är avklarade. Nästa etapp blir fjärrvärme som enligt fastighetsavdelningen kommer dras in under våren. Det har även upptäckts en läcka i taket, omfattningen på den är dock inte känd än, men fastighetsavdelningen är informerad och ska titta på det.

5. Kontrollprogram

Diskussionerna om ersättning med konsulten som utför kontrollprogrammet fortsätter. Vi anser att vi handlat upp fasta å-priser per undersökning. De anser att det är rörligt arvode och att de därför kan få betalt för mertid. Ett nytt möte är inbokat efter påsk för nya diskussioner och försök till lösning.

6. Återställning

Återställningsgruppen har haft tre firmor, som kan vara aktuella som konsultstöd för återställningen, på besök för rundvandring i området. TH och ES kommer att skriva ihop ett enkelt förfrågningsunderlag och firmorna kommer sedan att få skriva anbud och någon av dem kommer sedan att direktupphandlas.

Återställningsgruppen kommer också att åka på studiebesök den 11/4 till några andra liknande områden i Skåne för att få idéer och inspiration.

7. Informationsinsatser

Sveriges radio vill göra ett inslag med ES och några fastighetsägare som uppföljning på villaträdgårdssaneringen. Intervjun kommer att ske i påskveckan.

Det hölls en diskussion om det öppna hus som preliminärt var planerat till den 6:e juni. Det konstaterades att detta hamnar mitt uppe i processen för att ta fram det åtgärdsalternativ som kommunen kommer att förordas för Läderfabriksområdet, skogsområdet m.fl. Om det öppna huset hålls då kommer det inte gå att presentera särskilt mycket om den kommande saneringen utan mest om villaträdgårdssaneringen. Det bestämdes därför att det öppna huset skjuts till hösten då även den kommande saneringen kan presenteras på ett bra sätt.

8. Ekonomi

Det finns inget ytterligare att säga om ekonomin sen senaste mötet.

9. Övrigt

Inget

10. Kommande möten 2012

~~Tisdagen den 31 januari kl.13.30-15~~

~~Tisdagen den 28 februari kl.13.30-16.30 OBS! Förlängt möte~~

~~Måndagen den 26 mars kl.13.30-15~~

Fredagen den 20 april kl.9-12.00 OBS! Förlängt möte

Tisdagen den 29 maj kl.13.30-15

Tisdagen den 19 juni kl.13.30-15

11. Avslutning

Minnesanteckningarna sammanställdes av ES och fastställdes och justerades 2012-04-20.

Hans-Åke Lindvall,
ordförande

Eva Sköld,
projektledare