

Länsstyrelsen i Skåne län
Miljöenheten
205 15 MALMÖ

Ansökan om utökad budget för huvudstudie gällande Klippans läderfabrik

Bidrag för huvudstudie på 2 Mkr beviljades 2004-04-22 av länsstyrelsen. Huvudstudiens totala budget, inkluderande insatser från Klippans kommun, var på 2,25 Mkr.

Huvudstudien startade i augusti 2004 och som ett första steg togs en nulägesrapport fram. I nulägesrapporten redogörs för den organisation som skulle gälla för huvudstudien, avgränsning och syfte med huvudstudien, hur föroreningsituationen såg ut och vilka utredningar som skulle behöva göras. Nulägesrapporten fungerade även som ett underlag för upphandlingar samt som ett sammanfattande informationsmaterial för de som var intresserade av projektet.

I nulägesrapporten konstaterades att föroreningsituationen var mer komplicerad än vad man tidigare trott. Detta gällde främst oklarheter om föroreningsituationen och spridningsvägar på området mellan läderfabriken och Bäljane å. Inom detta område hade noterats höga arsenikhalter i grundvatten och höga arsenik- och kromhalter i ledningar som avvattnar området. Orsaken till dessa höga föroreningshalter måste klarläggas innan en fullständig riskbedömning och åtgärdsutredning kunde göras.

För att kunna hantera den mer komplicerade föroreningsituationen ansökte kommunen om en utökning av budgeten för huvudstudien. Den utökade budgeten omfattade totalt 3,25 Mkr varav Klippans kommun skulle delfinansiera med 0,325 Mkr. Utökningen beviljades av länsstyrelsen 2004-11-22.

Klippans kommun önskar nu ansöka om ytterligare utökad budget för att avsluta huvudstudien. Bland annat har de kompletterande undersökningarna genererat nytt material som visat på ett förnyat undersökningsbehov. Ambitionsnivån angående hur långtgående huvudstudien skall göras har därutöver diskuterats inom projektet, samt med konsulten upphandlad för riskbedömning och åtgärdsutredning. Gemensamt har projektet beslutat att driva utredningarna något längre är vad som tidigare planerats. Utökningarna gäller bland annat utökad avfallskaraktärisering (exv. sediment) samt ökad utredning av föroreningsituationen i byggnader. De utökade undersökningarna har även lett till att tidplanen blir 3-5 månader förskjuten med de fördyrningar som detta i sig innebär (tidplan bifogas).

För att kunna färdigställa huvudstudien bedömer kommunen att det behövs en budget på 4,25 Mkr (budget bifogas). Av detta söks bidrag på 3,825 Mkr från länsstyrelsen och 0,425 Mkr utgör egen finansiering från kommunen. Finansiering från Klippans kommun består av eget administrativt arbete och egna entreprenadinsatser under huvudstudien.

Kommentarer till budgeten

Anledningen till utökningarna kommenteras kort nedan.

Fabriksbyggnader

En utökning av karakterisering av rivningsavfall och avgränsning av föroreningar har föreslagits.

Fältundersökning

Baserat på i huvudstudien erhållna undersökningsresultat har ytterligare undersökningar av grundvatten och dagvatten föreslagits. Likaså behöver utökade undersökningar göras för att avgränsa det förorenade området. Ytterligare undersökningar av sediment och ytvatten i Bäljane å har också föreslagits utifrån kompletterande undersökningar utförda inom huvudstudien.

Riskbedömning och åtgärdsutredning

Posterna för fördjupad riskbedömning och åtgärdsutredning har slagits samman då detta har handlats upp som ett gemensamt uppdrag. Omfattningen av detta uppdrag ser ut att bli något lägre än ursprungligen beräknat.

Övrig utredning

En del av momenten under övrig utredning kan komma att utföras i ett senare skede, men tas med här för säkerhets skull.

Projektledning

Utökningen beror huvudsakligen på förlängningen av huvudstudien.

Kunskapsprojekt

Oförändrat.

Medfinansiering Klippans kommun

Medfinansieringen från Klippans kommun består dels av eget arbete gällande projektstyrning och administration (uppskattat till 375 000 kr) dels egna entreprenadinsatser vid undersökningarna (uppskattat till 50 000 kr).

Klippan 2005-11-24

Nils-Olof Carlsson
Chef tekniska kontoret
Klippans kommun

Tidplan Huvudstudie Klippans Läderfabrik 2005-11-24

	Aug 2005	Sep 2005	Okt 2005	Nov 2005	Dec 2005	Jan 2006	Feb 2006	Mar 2006	Apr 2006	Maj 2006	
Kompletterande undersökningar: byggnader, mark och Bäljane å	Byggnader, Mark, Bäljane å		Kompletterande provtagningar och analyser								
Historisk utredning	Studiecirkel, intervjuer mm										
Kunskapsprojektet (Mobilitet för krom och arsenik)	Litteraturstudie, exjobb mm										
Riskbedömning och åtgärdsutredning			Avstämning projektgruppen		Avstämning projektgruppen 16/12		Avstämning styrgruppen 19/1		Beslut om sanering kommunen		
Riskvärdering (kommunen)						Riskvärdering kommunen			Ansökan om bidrag från NV		
Övriga utredningar						Tillståndsutredning, projekteringsdirektiv, direktiv för miljökontroll, handlingsplan					
Huvudstudierapport								Slutrapport			

Utökad budget 2005-11-24

Proj.	Akt.		Tidigare budget	Utbetalt	Beställt	Utökad budget
041		Fabriksbyggnader	225 000	235 160	334 100	475 000
	910	- säkerhetsgenomgång	50 000	28 100	28 100	30 000
	912	- kompletterande undersökningar	175 000	207 060	306 000	445 000
042		Fältundersökning	600 000	419 239	672 000	1 085 000
	915	- hydrogeologi mm	425 000	404 264	506 000	800 000
	916	- ledningar/brunnar (grävarbete Klippans kommun)	50 000	14 975	21 000	50 000
	917	- Bäljane å/miljökontroll	125 000	0	145 000	235 000
043		Riskbedömning och åtgärdsutredning	825 000	0	350 000	700 000
	920	- riskbedömning, riktvärden, metoder, riskreduktion, underlag rivningsplan och riskvärdering	625 000	0	350 000	500 000
	921	- karakterisering/undersökning	200 000	0	0	200 000
045		Övrig utredning	225 000	9 308	89 308	265 000
	931	- Tillståndsutredning	25 000	0	0	25 000
	932	- Projekteringsdirektiv	25 000	0	0	25 000
	933	- Direktiv för miljökontroll	25 000	0	0	25 000
	934	- Kostnadssatt handlingsplan	25 000	0	0	25 000
	935	- Informationsinsatser	25 000	0	0	25 000
	936	- Historisk utredning	80 000	0	80 000	100 000
	937	- Övrigt	20 000	9 308	9 308	40 000
046	940	Projektledning	800 000	500 000	800 000	1 050 000
047	945	Kunskapsprojekt	300 000	0	300 000	300 000
048		Projektstyrning/administration	275 000	171 911	171 911	375 000
	950	- Upparbetade kostnader tom beslutsdatum	75 000	46 293	46 293	47 000
	951	- Styrgrupp	75 000	42 590	42 590	75 000
	952	- Projektgrupp/referensgrupp	75 000	64 528	64 528	110 000
	953	- Projektassistent	50 000	18 500	18 500	143 000
		Totalkostnad	3 250 000	1 335 618	2 717 319	4 250 000
		Finansiering	3 250 000			4 250 000
		- Bidrag från länsstyrelsen	2 925 000			3 825 000
		- Kommunen (Projektstyrning/administration, akt 950-953 + grävarbete, akt 916)	325 000			425 000