

<b>Ärende</b>	Projektgruppsmöte 35
<b>Datum och tid</b>	2011-08-22 klockan 10.00-11.30
<b>Plats</b>	Styrelserummet i kontorshuset, Läderfabriken
<b>Närvarande</b>	Björn Pettersson (BP), Klippans kommun, ordförande Hans-Åke Lindvall (HÅL), Klippans kommun Eva Sköld (ES), Klippans kommun, kommunens vik. projektledare och ombud Tomas Henrysson (TH), Conviro AB, extern projektledare Mats Andersson (MA), Länsstyrelsen i Skåne, kontaktperson
<b>Distribueras även till</b>	Göran Lönnqvist (GL), Klippans kommun Kim Svitzer (KS), Söderåsens Miljöförbund Inger Nejdebring (IN), Klippans kommun David Lalloo (DL), Länsstyrelsen i Skåne John Lotoft (JL), Naturvårdsverket

---

I dagordningen ingick följande punkter:

- 1. Formalia**
- 2. Rivning av Läderfabriken**
  - Diskussion kring erfarenhetsseminarium och synpunkter från styrgruppen
- 3. Sanering av villaträdgårdar**
  - Ändring av ersättningsmodell
- 4. Förberedelser för övrig sanering**
- 5. Kontorshuset**
- 6. Kontrollprogram**
  - Omfördelning av bidrag
- 7. Informationsinsatser**
  - Föreläsning Mats Rosenberg
- 8. Ekonomi**
- 9. Övrigt**
- 10. Kommande möten**
- 11. Avslutning**

Mötet hölls enligt följande:

### **1. Formalia**

Dagordningen godkändes. Tidigare mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.

### **2. Rivning av Läderfabriken**

○ Diskussion kring erfarenhetsseminarium och synpunkter från styrgruppen  
Inför mötet hade alla deltagare fått två dokument att läsa igenom, dels styrgruppens synpunkter på rivningsprojektet och dels anteckningarna från återföringsseminariet. Ingen av de närvarande hade något ytterligare att tillföra och handlingarna biläggs därför. MA tillfrågades hur Länsstyrelsen ser på erfarenheterna och om dessa ska vara med i slutrapporten. MA ansåg att det var viktiga synpunkter och att dessa ska vara med i slutrapporten. Det är en viktig del i rapporten men dock endast en punkt av många.

När det gäller det ekonomiska så har rekviseringen för kvartal 2 skickats in till Länsstyrelsen. I rekviseringen saknas en faktura för rivningsprojektet. Det är ingen stor summa och Länsstyrelsen informerades om att denna kommer att rekviseras på kvartal 3. Detta är den sista fakturan som kommer rekviseras på rivningsprojektet. I redovisningen för rivningsprojektet finns dock alla fakturor med, även den som kommer att rekviseras på kvartal 3.

### **3. Sanering av villaträdgårdar**

○ Ändring av ersättningsmodell

KSAU har godkänt en ny ersättningsmodell för SVEVIAs fakturering av saneringen av villaträdgårdarna.

Det faktum att det regnat relativt mycket har skapat problem när det gäller återställning i trädgårdarna. Vid för mycket regn kan inte SVEVIA packa matjord och lägga gräsmatta. Om det fortsätter att regna mycket så kan det leda till att flera trädgårdar schaktas upp men att de inte kan återställas helt.

Ekonomi ser bra ut och är inget problem i projektet så långt, däremot kan vädret göra att SVEVIA får svårt att bli klara till 31:e oktober. Projektet kan då dra över tiden någon/några veckor. I värsta fall kan de kommunägda fastigheterna flyttas till våren och saneras då.

### **4. Förberedelser för övrig sanering**

Fredag 26/8 är det startmöte med Structor som tagit fram provtagningsplanen och Tyréns som ska utföra provtagningarna på det tidigare fabriksområdet. Det kommer att röra sig om mycket provtagningar. Provtagningarna kommer att koncentreras till de områden som man vet är mer förorenade, som t.ex. runt kromtankarna, och som inte undersökts i detalj tidigare.

En plan för saneringarna beräknas vara färdig till sommaren 2012. Under våren kommer det därför att behövas en dialog med Naturvårdsverket. Det är i dagsläget svårt att sja om vilka åtgärder som kommer att föreslås för området

när resultaten från provtagningarna har utvärderats.

### 5. Kontorshuset

Beslut om pengar till åtgärder för upprustning av kontorshuset ligger hos kommunstyrelsen.

### 6. Kontrollprogram

- Omfördelning av bidrag

Ett förtydligande gjordes; det kontrollprogram som pågår gällande Klippans läderfabrik är i realiteten en effektuppföljning, vilka effekter som kan ses på sikt av de åtgärder som görs. Denna typ av effektuppföljning kallas av de flesta för kontrollprogram och därför används den termen också här.

MA meddelade att Länsstyrelsen har ansökt hos Naturvårdsverket om att få omfördela medel från rivningsprojektet till kontrollprogrammet, 1,6 miljoner. Pengarna finns då rivningen blev billigare än vad som budgeterats för och finns redan hos Länsstyrelsen, men Naturvårdsverket måste godkänna att de används till kontrollprogrammet. Beslutet behöver inte längre tas av Naturvårdsverkets Generaldirektör utan kan tas av avdelningschefen, vilket bör förenkla processen.

Klippans kommun har ställt frågan om det går att få 100% för kontrollprogrammet enligt den nya bidragsförordningen. Naturvårdsverket har dock sagt nej till detta eftersom kontrollprogrammet har stora kopplingar till de tidigare projekten. För den stora saneringen kommer man dock att bevilja 100% bidrag. Emellertid måste då kommunen stå för vissa kostnader som idag betalas med projektmedel till 90%.

### 7. Informationsinsatser

- Föreläsning Mats Rosenberg

Mats Rosenberg från Örebro kommun kommer till Klippan för att hålla ett föredrag på eftermiddagen den 5/9. Inför detta blev det en diskussion om återställning av läderfabriksområdet efter sanering. Troligen kommer det bara att finnas med ett övergripande förslag på återställning i åtgärdslösningen. MA menade att Naturvårdsverket ofta är restriktiva med pengar för återställning, de ger pengar för bortgrävning och återställning till någon typ av yta, men inte mer. TH påpekade att på sikt är det vad som gjordes med området när det återställdes som är det vi kommer att leva med.

### 8. Ekonomi

Som nämnts under punkt 2 så har rekviseringen för kvartal 2 skickats till Länsstyrelsen som också fått materialet. För kvartal 2 har knappt 3 miljoner kronor rekvisiterats.

Entreprenören för saneringen av villaträdgårdarna, SVEVIA, har meddelat att budgeten ser bra ut. Kostnaderna ligger på vad de borde göra i jämförelse med det arbete som utförts så långt.

### 9. Övrigt

Inga övriga frågor.

### **10. Kommande möten**

Tisdag den 13 september kl. 13.30-15.

Tisdag den 11 oktober kl. 13.30-15.

Tisdag den 1 november kl. 13.30-15

Tisdag den 29 november kl. 13.30-15

### **11. Avslutning**

Minnesanteckningarna sammanställdes av ES och fastställdes och justerades 2011-09-13.

Björn Pettersson,  
ordförande

Eva Sköld,  
vik. projektledare